П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие туристической инфраструктуры

1. Основные положения

Наименование национального проекта	"Туризм и индустрия гостеприимства"				
Краткое наименование федерального проекта	Туристическая инфраструктура		Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Гордеев Ю.С.		Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Аргун Г.Р.		Заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"		
		Направление (подпрограмма)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"		
		Направление (подпрограмма)			

программы)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
		Направление (подпрограмма)	
	4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
		Направление (подпрограмма)	
	5	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"
		Направление (подпрограмма)	1. Создание и повышение качества туристической инфраструктуры
	6	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области"
		Направление (подпрограмма)	
	7	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																		
1.1.	Количество номеров в классифицированных средствах размещения	НП	Тысяча единиц	730,1000	2021	-	-	-	-	749,2000	769,2000	783,9000	-	-	-	-	-	-	ЕМИСС
1.2.	Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования	ФП	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	6,1500	13,9600	19,5300	19,5300	-	-	-	-	-	-	АИС «Туризм»
1.3.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком	ФП	Условная единица	26,0000	2020	-	-	-	53,0000	74,0000	139,0000	183,0000	-	-	-	-	-	-	АИС «Туризм»

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	окупаемости																		
1.4.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	150,0000	525,0000	745,0000	-	-	-	-	-	-	АИС "Туризм"
1.5.	Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов	ФП	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ	ФП	Миллион рублей	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	250,0000	1 000,0000	1 500,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории до 2*	ФП	Тысяча единиц	340,6700	2021	-	-	-	-	349,6000	358,9000	365,7000	-	-	-	-	-	-	Официальный сайт Ростуризма
1.8.	Количество номеров в классифицированных средствах	ФП	Тысяча единиц	389,4600	2021	-	-	-	-	399,6800	410,3300	418,1400	-	-	-	-	-	-	Официальный сайт Ростуризма

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	размещения категории 3* и выше*																		
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																		
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	НП	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	385,0000	1 265,0000	1 915,0000	2 765,0000	-	-	-	-	-	-	АИС «Туризм»

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1.	Количество номеров в классифицированных средствах размещения	НП	Тысяча единиц	746,02	746,18	746,19	746,32	746,52	747,10	747,10	747,48	747,72	747,97	748,29	749,20
1.2.	Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования	ФП	Тысяча единиц	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96
1.3.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	55,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
1.4.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.5.	Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов	ФП	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.6.	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ	ФП	Миллион рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1.7.	Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории до 2*	ФП	Тысяча единиц	348,08	348,15	348,16	348,22	348,31	348,56	348,56	348,76	348,87	348,99	349,14	349,60
1.8.	Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории 3* и выше*	ФП	Тысяча единиц	397,94	398,02	398,03	398,10	398,20	398,49	398,49	398,72	398,84	398,98	399,15	399,68
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	НП	Условная единица	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																				
1.1	Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	4,0000	28,0000	40,0000	40,0000	-	-	-	-	-	-	Для привлечения в туристические города дополнительных потоков туристов и увеличения продолжительности пребывания туристов в муниципальных образованиях за счет создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательно	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			е архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов предусмотрены мероприятия по реализации проектов туристического кода городов. В 2021 году запланировано осуществление предварительного отбора региональных программ по проектированию туристского кода центра города. С 2022 года проект реализуется на основании проводимого Всероссийского конкурса лучших		культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			проектов туристского кода центра города.Мероприятия по реализации решений разработанного и представленного в составе конкурсной заявки дизайн-кода туристического центра города направлены в том числе на формирование туристического бренда города, обновление и размещение вывесок и рекламно-информационных конструкций в соответствие с существующим регламентом и дизайн-кодом,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			улучшение туристической доступности, привлекательности и безопасности, создание навигации вдоль туристических маршрутов, а также мероприятия по обустройству фото-зон и смотровых площадок, создание городских туристических цифровых информационных платформ, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.2	Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	35,0000	50,0000	159,0000	159,0000	-	-	-	-	-	-	Реализуется комплекс мероприятий с определением и утверждение перечня аккредитованных банков с последующим проведением отбора инвестиционных проектов для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры, санаториев (в том числе объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			органам исполнительной власти), многофункциональных комплексов. Субсидирование осуществляется в размере величины ключевой ставки Банка России.		
1.3	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Нарастающий	-	Условная единица	26,0000	2020	-	-	-	53,0000	74,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравствен

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	итог																		окупаемости в рамках инвестиционных проектов. Произведен конкурсный отбор объектов обеспечивающей инфраструктуры, включающие строительство автомобильных дорог, канализаций и очистных сооружений, подведение и водоотведение и тд. на туристических территориях на 2021 и 2022 годы. Распределение указанной субсидии утверждено Федеральным законом "О федеральном		ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.".		
1.4	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты). Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	150,0000	525,0000	745,0000	-	-	-	-	-	-	Произведен отбор заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов.	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					национально-культурных традиций
1.5	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	3,0000	6,0000	12,0000	-	-	-	-	-	-	Разработаны туристические территориальные проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					национально-культурных традиций
1.6	Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	53,0000	28,0000	28,0000	26,0000	-	-	-	-	-	-	Количество реализуемых в 2021 – 2024 годах АО «Корпорация Туризм.РФ» инвестиционных проектов в сфере туризма - не менее 125, в том числе в 2021 году - не менее 50, в 2022 году - не менее 25, в 2023 году - не менее 25, в 2024 году - не менее 25; Количество разработанных в 2021 – 2024 годах АО «Корпорация Туризм.РФ» мастер-планов	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			развития туристских территорий - не менее 10 , в том числе в 2021 году - не менее 3, 2022 году - не менее 3, в 2023 году - не менее 3, в 2024 году - не менее 1.		национально-культурных традиций
1.7	Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию сельского туризма. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	50,0000	140,0000	266,0000	-	-	-	-	-	-	К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств государственной поддержки	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.8	Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти	-	Единиц	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	В рамках ФАИП осуществлено строительство (реконструкция) объектов санаторно-курортных организаций.	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.9	Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	2,0000	4,0000	6,0000	-	-	-	-	-	-	За период с 2022 по 2024 годы разработаны и утверждены 6 перечней объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, по два в год: - перечень объектов, планируемых к финансированию за счет	Утверждение документа	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий. Нарастающий итог																		предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров; - перечень объектов, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников.		Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.10	Реализованы	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00	1,00	2,00	3,00	-	-	-	-	-	-	В рамках	Оказан	Создание

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	мероприятия по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств. Нарастающий итог								00	00	00	00							реализации результата оказана государственная поддержка лизинга туристского оборудования, к концу 2024 года в лизинг переданы 3 пассажирских судна водного транспорта для туристических поездок по внутренним водным и морским путям. (в 2021 году судно «Чайка СПГ», в 2023-2024 гг. 2 судна смешанного плавания проекта А45)	ие услуг (выполнение работ)	условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.11	Реализован	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	Обеспечена	Утвер	Создание

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России). Нарастающий итог									00	00	00							разработка и реализация мероприятий по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики.	ждение документа	условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.12	Создана	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	Обеспечена	Утвер	Создание

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	(модернизирована) инфраструктура на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма . Нарастающий итог								00	00	00	00							реализация мероприятий по созданию (модернизацию) инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма	ждение документа	условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.13	Развита	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	Обеспечена	Утвер	Создание

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	туристская инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования. Нарастающий итог								00	00	00	00							реализация мероприятий по развитию туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	ждение документа	условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.14	Улучшена	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	Обеспечена	Утвер	Создание

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	транспортная доступность особо охраняемых природных территорий федерального значения. Нарастающий итог								00	00	00	00							реализация мероприятий по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения	ждение документа	условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.15	Обеспечена	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	Обеспечена	Оказан	Создание

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления. Нарастающий итог								00	00	00	00							модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления	ие услуг (выполнение работ)	условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.16	Обеспечена	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	Реализован	Оказан	Создание

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса								00	00	00	00							комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по формированию современной комфортной городской среды (благоустройству) на туристических территориях	ие услуг (выполнение работ)	условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.17	Реализована	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-		Утвер	Создание

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	поддержка российских организаций с целью приобретения (строительства) новых гражданских, в том числе круизных судов, в виде предоставления судового утилизационного гранта								00	00	00	00							До конца 2024 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации утверждено 4 ежегодных приказа (1 приказ в год) «О предоставлении субсидии из федерального бюджета российской организации на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию». Большая часть гражданского флота	ждение документа	условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Российской Федерации в настоящее время состоит из судов, выслуживших нормативные сроки службы и не соответствующих по своему физическому и моральному состоянию современным требованиям безопасности и экологичности. В свою очередь, благодаря реализации государственной поддержки, в настоящее время есть реальная возможность обновления устаревшего флота и создания новых		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			туристических ниш.		
1.18	Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Ежегодно в период до конца 2024 года будет проводиться квалификационный отбор организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и оказываться поддержка организациям на производство и реализацию изделий НХП на туристических территориях	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					ых традиций
1.19	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта	Утверждение документа	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					ых традиций
1.20	Реализована приоритетная поддержка проектов по созданию спортивного оборудования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	До конца 2024 года ежегодно будет обеспечиваться закупка спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ и оказание услуг по их доставке в туристские зоны Российской Федерации.	Утверждение документа	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					ых традиций
1.21	Реализованы мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма	Утверждение документа	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					ых традиций
1.22	Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма. В данный документ включаются обьекты спортивной инфраструктуры, планируемые к вводу в эксплуатацию в	Утверждение документа	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			соответствующем году и являющиеся, в том числе привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введеннные в эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России.		ых традиций
1.23	Реализованы меры по расширению границ и созданию новых СПВ для реализации туристских	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о создании ТОР в части	Принятие нормативного правового (правового)	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	проектов и создания инфраструктуры для таких проектов																		включения новых территорий для реализации туристических проектов	акта	и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.24	Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗРФ. Нарастающий	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	-	-	-	-	Привлечены новые инвесторы, реализующие туристические проекты в рамках ТОР, СПВ и АЗРФ	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	итог																				и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.25	Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО	-	Условная единица	223,0000	2020	-	-	-	226,0000	236,0000	258,0000	266,0000	-	-	-	-	-	-	Построены сеть канатных дорог и магистральные сети; благоустроены горнолыжные курорты	Строительство (реконструкция, техническое	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	(ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус) . Нарастающий итог																			перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.26	Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	Построены сеть канатных дорог, магистральные сети, благоустроены горнолыжные курорты	Строительство (реконструкция, техническое	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	(ВТРК Мамисон) . Нарастающий итог																			перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.27	Разработана проектно-сметная документация для создания объектов культурно-исторического	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	Разработана проектно-сметная документация для постройки канатных дорогх, набережной (с	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента). Нарастающий итог																		обустройством причальной стенки) и обеспечения комплексного благоустройства магальной части города		и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.28	Разработана проектно-сметная документация для создания объектов оздоровительно-туристского	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	В рамках реализации результата осуществляется разработка проектно-сметной документации	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод)																		для создания и благоустройства объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды)		и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.29	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	22,0000	58,0000	102,0000	-	-	-	-	-	-	Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	целях развития туристских кластеров. Нарастающий итог																		инфраструктуры в целях развития туристских кластеров		и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.30	Реализована поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в СКФО	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечена поддержка реализуемым инвестиционным проектам в сфере туризма в СКФО	Утверждение документа	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.31	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено	-	Условная единица	1,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено	Обеспечение реализации федерального проекта	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	его функционирование. Нарастающий итог																		его функционирование	(результата федерального проекта)	и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.32	Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального	Строительство (реконструкция, техническое	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	"Куршская коса"																		парка «Куршская коса» за счет средств федерального бюджета. Подготовлен отчет.	перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.33	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	6,0000	8,0000	-	-	-	-	-	-	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбасса на	Строительство (реконструкция, техническое	Создание условий для воспитания гармонично развитой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". Нарастающий итог																		софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».	перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.34	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	ЕД	14,0000	2020	-	1,0000	14,0000	23,0000	32,0000	47,0000	69,0000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано 69 региональных и муниципальных театров юного зрителя и	Строительство (реконструкция, техническое	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	зрителя и театры кукол . Нарастающий итог																		театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 9; в 2023 году – 15; в 2024 году – 22. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается	перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 46% из них.		
1.35	Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	ЕД	1,0000	2020	-	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры.В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 11;Под реновацией понимается	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимог	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации	о имущества	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.		
1.36	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	ЕД	1,0000	2020	-	-	1,0000	4,0000	6,0000	12,0000	31,0000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году –1; в 2021 году – 3; в 2022 году – 2;в 2023 году – 6;в 2024 году – 19;Под реновацией понимается улучшение и преобразование	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут	имущества	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	295,0000	445,0000	595,0000	-	-	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).		
2.2	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	520,0000	1 020,0000	1 520,0000	-	-	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор предпринимате	Оказание услуг (выпол	Создание условий для воспитан

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Нарастающий итог																		льских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	нение работ)	ия гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
2.3	Обеспечена грантовая поддержка общественных и	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	450,0000	450,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие реализуется по итогам конкурсного	Оказание услуг (выпол	Создание условий для воспитан

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Нарастающий итог																		отбора для поддержки (стимулирования) предпринимательских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью расширения предложений сервисов и услуг в субъектах, повышению качества туринфраструктуры и расширения туристического сезона. Развитие инфраструктуры туризма включает в себя такие мероприятия, как приобретение	нение работ)	ия гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката и так далее.		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1	Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 421,10	3 157 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 315,80
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 290,20	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564 290,20
1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 421,10	3 157 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 315,80
1.1.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования	0,00	0,00	0,00	120 560 ,00	19 680 066,40	36 497 208,00	53 124 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 422 620,4 0
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	560,00	4 792 6 36,40	6 082 8 68,00	8 854 1 31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 195,40
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	120 000 ,00	14 887 430,00	30 414 340,00	44 270 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 692 425,00
1.3	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	0,00	0,00	0,00	37 779 466,80	34 405 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 184 860,67
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	7 510 2 55,10	9 846 9 67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357 223,00
1.3.1.1 .	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	7 510 2 55,10	9 846 9 67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357 223,00
1.3.1.1 .1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	7 510 2 55,10	9 846 9 67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357 223,00
1.3.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	11 526 363,10	10 516 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 042 656,97
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	26 253 103,70	23 889 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 142 203,70
1.4	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 1 27,70	13 099 513,70	8 088 6 44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 007 285,70
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 4 07,20	3 111 1 34,50	1 921 0 53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 594,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 594,70
1.4.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 407,20	3 111 134,50	1 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 594,70
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 534,09	3 274 878,40	2 022 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 573,59
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	527 593,61	9 824 635,30	6 066 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 712,11
1.5	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на	0,00	0,00	0,00	1 364 639,40	290 299,40	4 442 289,40	17 390 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 488 087,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)														
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 364 639,40	290 299,40	842 289,40	1 190 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 087,40
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6	Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"	0,00	0,00	0,00	102 210 122,40	95 664 833,00	61 162 163,20	89 686 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 723 887,60
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	17 880 211,10	15 978 198,80	11 293 965,10	14 112 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 264 406,40
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	84 329 911,30	79 686 634,20	49 868 198,10	75 574 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 459 481,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.7	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 473,60	60 597 342,30	58 140 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 142 509,60
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 710,50	10 604 534,90	10 174 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 206 866,80
1.7.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 710,50	10 604 534,90	10 174 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 206 866,80
1.7.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 710,50	10 604 534,90	10 174 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 206 866,80
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 157,90	15 149 335,60	14 535 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152 666,90
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 3 15,70	45 448 006,70	43 605 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 989 842,70
1.8	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"	0,00	0,00	0,00	0,00	353 387 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 387,40
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	353 387 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 387,40
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	источники, всего														
1.10	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 2 60,00	1 010 9 20,00	426 580 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 760,00
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	840 770 ,00	811 280 ,00	337 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 050,00
1.10.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	840 770 ,00	811 280 ,00	337 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 050,00
1.10.1. 1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	840 770 ,00	811 280 ,00	337 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 050,00
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 2 60,00	1 010 9 20,00	426 580 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 760,00
1.10.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 9 18,94	2 568 4 21,10	2 568 4 21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 761,14
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 0 00,00	700 000 ,00	700 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 0 00,00	700 000 ,00	700 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 0 00,00	700 000 ,00	700 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2.1.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 057,67	828 421,10	828 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 899,87
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 861,27	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 861,27
2.2	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 749,80	2 330 827,40	2 330 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 404,60
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2.2.1.1	*в том числе:*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
.	*межбюджетные трансферты*														
2.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 253,76	1 666 541,40	1 666 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 336,56
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	704 496,04	664 286,00	664 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 068,04
2.3	Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив,	0,00	0,00	0,00	3 800 394,70	33 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 874,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	направленных на развитие внутреннего и въездного туризма														
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 179 1 06,60	33 479, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 586,00
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	2 621 2 88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 288,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	145 275 183,30	175 432 989,51	189 077 106,20	234 915 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 700 754,41
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	27 934 772,20	43 636 147,20	41 996 071,90	41 839 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 406 687,30
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	11 526 363,10	22 828 557,29	29 298 517,60	22 636 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 290 209,69
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	113 324 303,10	131 156 430,82	141 559 466,10	188 121 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 161 882,12

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой												
1.1.	Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования	153 106,80	352 236,90	352 236,90	352 236,90	352 236,90	1 969 993,20	2 517 255,90	3 126 955,10	3 795 568,60	4 511 270,80	4 792 636,40	4792636.4
1.3.	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	777 427,90	1 288 778,10	1 288 778,10	1 288 778,10	1 969 160,50	2 690 602,50	3 424 726,10	4 183 896,70	5 016 510,50	5 685 247,20	8 605 762,30	9846967.9
1.4.	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 089,80	898 862,30	1 078 634,70	1258407.2
1.5.	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 299,40	290 299,40	290 299,40	290 299,40	290 299,40	290299.4

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	развития ВЭБ.РФ)												
1.6.	Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15 978 198,80	15978198.8
1.7.	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 427 710,50	2 427 710,50	2 427 710,50	2 427 710,50	2 427 710,50	2 427 710,50	2427710.5
1.8.	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.	Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"	0,00	0,00	0,00	353 387,40	353 387,40	353 387,40	353 387,40	353 387,40	353 387,40	353 387,40	353 387,40	353387.4
1.10.	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"	0,00	0,00	0,00	0,00	126 151,50	252 231,00	350 220,83	448 410,66	546 500,50	644 590,33	742 680,17	840770
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей												
2.1.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 900 000,00	3 800 000,00	4700000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.2.	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 714,30	1 107 142,90	1 328 571,40	1550000
2.3.	Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	0,00	0,00	0,00	5 579,90	11 159,80	16 739,70	22 319,60	27 899,50	33 479,40	33 479,40	33 479,40	33479.4

7. Дополнительная информация

1.1.	Произведен отбор проектов по формированию туристически привлекательных центров городов
1.2.	Реализованы проекты по формированию туристически привлекательных центров городов
1.2.1.	**Риск**:1. Неисполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию мероприятия. 2. Срыв сроков проведения закупочных процедур, а также сроков заключения государственных контрактов на проведение работ и связанные с этим ограничения по срокам реализации обязательства субъектом Российской Федерации, в случае позднего финансирования. **Реагирование в случае наступления риска**: 1. Применение мер предусмотренных бюджетным законодательством. **Предупреждение риска**: 1. Контроль за своевременным и в полном объеме исполнением субъектами Российской Федерации взятых на себя обязательств по софинансированию. 2. Своевременность проведения закупочных процедур.
1.3.	Обеспечено проведение отбора инвестиционных проектов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры
1.3.1.	**Риск**:1. Выбор кредитной массы в первые этапы реализации программы, что ограничит возможность предоставление кредитов новым заемщикам в последующие отчетные периоды. 2. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (снижение инвестиционной активности) в стране. 3. Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ. **Реагирование в случае наступления риска**: 1. Проработка критериев для отбора заемщиков. **Предупреждение риска**: 1. Подготовка предложений по критериям отбора в соответствии с потребностями туристской отрасли.
1.36	Результат «1. Обеспечен комплекс мер по расширению границ и созданию новых территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Дальневосточном федеральном округе»
1.36.1	**Риск:** Срыв сроков принятия нормативно-правового акта**Реагирование в случае наступления риска:** Применение мер, предусмотренных законодательством в части срывов сроков принятия нормативно-правовых актов **Предупреждение риска:** Контроль над соблюдением сроков прохождения различных этапов согласования нормативно-правового акта
1.36.2	Осуществление инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР **Риск:** Недостижение целевого показателя по количеству туристских проектов, реализуемых в ТОР **Реагирование в случае наступления риска:** Организация кампании по поиску новых инвесторов в проекты туристской или смежной направленности в ТОР **Предупреждение риска:** Мониторинг количества проектов и объема частных инвестиций, эффективности мер поддержки туристских проектов реал

1.4.	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
1.4.1	**Риск:**1. Срыв ввода в эксплуатацию объекта обеспечивающей инфраструктуры. 2. Банкротство инвестора, обеспечивающего строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры. **Реагирование в случае наступления риска:** Применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством. **Предупреждение риска:** Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение срыва выполнения условий создания инвестиционного проекта.
1.5.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры и т.д.)
1.5.1.	**Риск:** Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения. **Реагирование в случае наступления риска:** корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия. **Предупреждение риска:** принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.
2.1.	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов
2.1.1.	**Риск**:1. Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих аналитическую исследовательскую работу; 2. Отсутствие профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом, для проведения аналитической исследовательской работы. **Реагирование в случае наступления риска**: 1. Корректировка показателей и результатов, предусмотренных на реализацию мероприятия. 2. Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению участия профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом. **Предупреждение риска**: Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение и возможность удаленного получения данных и дистанционного формата взаимодействия для аналитической исследовательской работы.
2.2.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)
2.3.	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма)

2.3.1.	**Риск**: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения. **Реагирование в случае наступления риска**: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия. **Предупреждение риска**: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.
2.4.	Разработан и внесен комплекс мер по стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства
2.5.	
2.5.1.	**Риск**: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).
2.6.	Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования Российской Федерации
2.6.1.	**Риск**: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).
2.7.	Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования субъектов Российской Федерации
2.7.1.	**Риск**: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Туристическая инфраструктура

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1	Результат "Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысенкова Е. В.	Для привлечения в туристические города дополнительных потоков туристов и увеличения продолжительности пребывания туристов в муниципальных образованиях за счет создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов предусмотрены мероприятия по реализации проектов туристического кода городов. В 2021 году запланировано о существление предварительного отбора региональных программ по проектированию туристского кода центра города. С 2022 года п роект	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализуется на основании проводимого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города.Мероприятия по реализации решений разработанного и представленного в составе конкурсной заявки дизайн-кода туристического центра города направлены в том числе на формирование туристического бренда города, обновление и размещение вывесок и рекламно-информационных конструкций в соответствие с существующим регламентом и дизайн-кодом, улучшение туристической доступности, привлекательности и безопасности, создание навигации вдоль туристических маршрутов, а также мероприятия по обустройству фото-зон и смотровых площадок, создание городских туристических цифровых информационных платформ, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия.		
1.1.1	Контрольная точка "Разработан проект	-	01.09.2021	Взаимосвязь с	10	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Разработан проект правил	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.10.2021	11	13	Лысенкова Е. В.	Постановление Утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансферов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" прошел независимую	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Сводка предложений, автоматически сформированная официальным порталом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по итогам размещения проекта постановления в целях	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	антикоррупционную экспертизу " , значение: 0.0000						прохождения независимой антикоррупционной экспертизы		
1.1.4	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" согласован заинтересованными органами" , значение: 0.0000	-	20.10.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Входящее письмо Получены согласования Минфина России и Минюста России	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов" внесен в Правительство Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	01.11.2021	14	12	Лысенкова Е. В.	Исходящее письмо Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Произведен отбор заявок победителей конкурса лучших проектов туристского кода центра города" , значение: 0.0000	-	17.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Протокол Произведен отбор заявок победителей конкурса лучших проектов туристского кода центра города в 2021 году	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Лысенкова Е. В.	Приказ Проект приказа Ростуризма об утверждении положения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса разработан	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лысенкова Е. В.	Приказ Утверждены документы определяющие деятельность федеральной комиссии (приказ Ростуризма об утверждении положения федеральной конкурсной комиссии по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		организации и проведению конкурса)		
1.1.9	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Решение Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидий на 2023 год опубликовано	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Протокол Протокол заседания комиссии подписан	-	СЭД Ростуризма
1.1.11	Контрольная точка "Протокол заседания конкурсной комиссии	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лысенкова Е. В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии, содержащий результаты	-	Официальный сайт Ростуризм

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		отбора заявок субъектов Российской Федерации опубликован на Официальном сайте Ростуризма		а
1.1.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2023 год	-	-
1.1.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены сроки проведения конкурсного отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2024 год" , значение: 0.0000	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Лысенкова Е. В.	Приказ Утверждены сроки проведения конкурсного отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2024 год	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	09	11	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма об утверждении состава комиссии по организации и проведению конкурса на 2024 год	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.07.2023	10	12	Лысенкова Е. В.	Протокол Протокол заседания комиссии о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2024 год подписан	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Протокол заседания комиссии опубликован"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лысенкова Е. В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии об отборе заявок на 2024 год опубликован на официальном сайте Ростуризма	-	Официальный сайт Ростуризма

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 2024 год" , значение: 0.0000	-	15.09.2023	11	13	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 2024 год	-	-
1.1.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2024 год" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации н заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2024 год	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2023 год" , значение: 0.0000	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлены отчеты субъектов РФ об использовании межбюджетных трансфертов за 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" , значение: 0.0000	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Лысенкова Е. В.	Докладная записка Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2023 год	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Утверждены сроки проведения конкурсного отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2025 год	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Протокол заседания	-	01.08.2024	10	13	Лысенкова Е. В.	Протокол Протокол комиссии о проведении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурсной комиссии об отборе заявок на 2025 год опубликован на официальном сайте Ростуризма" , значение: 0.0000						отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2024 год		
1.1.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) на 2025 год" , значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 2025 год	-	-
1.1.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2025 год	-	-
1.2	Результат "Реализован	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Лысенкова Е.	Реализуется комплекс мероприятий	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	В.	с определением и утверждение перечня аккредитованных банков с последующим проведением отбора инвестиционных проектов для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры, санаториев (в том числе объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), многофункциональных комплексов. Субсидирование осуществляется в размере величины ключевой ставки Банка России.		"Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Постановление Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов " , значение: 0.0000								
1.2.2	Контрольная точка "Утвержден приказ "Об установлении минимального и максимального размера льготного кредита, предоставляемого уполномоченными банками заемщикам"" , значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Утвержден приказ "Об установлении минимального и максимального размера льготного кредита, предоставляемого уполномоченными банками заемщикам"	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утвержден приказ "Об утверждении Порядка и критериев включения заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, необходимые для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Утвержден приказ "Об утверждении Порядка и критериев включения заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, необходимые для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	въездного туризма, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него"" , значение: 0.0000						него"		
1.2.4	Контрольная точка "Произведен сбор заявок на участие в отборе российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов" , значение: 0.0000	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Произведен сбор заявок на участие в отборе российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утвержден перечень уполномоченных банков" , значение: 0.0000	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утвержден перечень уполномоченных банков	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков предоставленных уполномоченными банками" , значение: 0.0000	-	10.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков предоставленных уполномоченными банками	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Заключены соглашения с уполномоченными банками в соответствии с перечнем утвержденных проектов" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключены соглашения с уполномоченными банками в соответствии с перечнем утвержденных проектов	-	-
1.2.8	Контрольная точка	-	01.02.2022	Взаимо	09	Хидзев А. Т.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021 году" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений)		
1.2.9	Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году" , значение: 0.0000	-	28.02.2022	08	10	Лысенкова Е. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2021 году" , значение:	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2021 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.2.11	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования" , значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.07.2022	06	11	Лысенкова Е. В.	Докладная записка Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками	-	СЭД Ростуризма
1.2.13	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными	-	01.10.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2022 году" , значение: 0.0000 , Условная единица				точкам и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021 и 2022 годах" , значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений)	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году" , значение: 0.0000	-	28.02.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Сформирован сводный	-	01.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лысенкова Е. В.	Отчет Сформирован сводный отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2022 году" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2022 году		
1.2.17	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования" , значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лысенкова Е. В.	Докладная записка Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	банками" , значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2023 году" , значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2023 году	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021-2023 годах" , значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений)	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении	-	28.02.2024	08	Взаимосвязь с иными результ	Лысенкова Е. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году" , значение: 0.0000				атами и контрольными точками и отсутствует		юридическим лицам		
1.2.22	Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2023 году" , значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2023 году	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования" , значение: 0.0000	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.24	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками" , значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Докладная записка Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2024 году" , значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2024 году	-	-
1.3	Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соболь П. В.	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		сроком окупаемости в рамках инвестиционных проектов. Произведен конкурсный отбор объектов обеспечивающей инфраструктуры, включающие строительство автомобильных дорог, канализаций и очистных сооружений, подведение и в одоотведение и тд. на туристических территориях на 2021 и 2022 годы. Распределение указанной субсидии утверждено Федеральным законом "О федеральном бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.".		
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	05.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансферов	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	15.04.2022	09	Взаимосвязь с иными результ	Соболь П. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов за первый квартал" , значение: 0.0000				атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Проведено совещание с регионами о кассовом освоении средств федерального бюджета " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.06.2022	08	11	Соболь П. В.	Протокол Проведение совещания и утверждение протокола	-	СЭД Ростуризма
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за второй квартал" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за второй квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	15.10.2022	11	09	Соболь П. В.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов за третий квартал" , значение: 0.0000 , Условная единица						трансфертов за третий квартал		
1.3.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	25.11.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансферов в 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены годовые отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соболь П. В.	Докладная записка Сводный отчет Ростуризма по итогам реализации меры поддержки в 2022 г. на основании	-	СЭД Ростуризма

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		представленных отчетов регионов		
1.4	Результат "Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Произведен отбор заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Постановление Утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "Разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов""	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Исходящее письмо Разработанный Ростуризмом проект Постановления в соответствии постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" направлен на согласование в Минфин России.	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Проект постановления прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Сводка предложений, автоматически формируемая официальным порталом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по итогам размещения проекта постановления в целях прохождения антикоррупционной экспертизы	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
1.4.4	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лысенкова Е. В.	Входящее письмо Получены согласования Минфина России и Минюста России.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" согласован с заинтересованными органами" , значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов межбюджетных трансфертов" внесен в Правительство Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Исходящее письмо Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом в установленном порядке (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации")	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано" ,	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	08	10	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма опубликован на официальном сайте Ростуризма	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ О проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лысенкова Е. В.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано" , значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru	-	Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru
1.4.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.4.12	Контрольная точка	-	01.09.2022	Взаимо	14	Лысенкова Е.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации (направлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете)" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		В.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации		
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	26.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение:	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив, предоставленных в 2022 году" , значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано" , значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма опубликован на Официальном сайте Ростуризма	-	Официальный интернет-портал правовой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения субсидий на 2024 год опубликовано" , значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				информации
1.4.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год по субъектам Российской Федерации " , значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	26.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-
1.4.20	Контрольная точка "С	-	29.12.2023	11	Взаимо	Хидзев А. Т.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив		
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив за 2023 год	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Хидзев А. Т.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5	Результат "Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Разработаны туристические территориальные проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Лысенкова Е. В.	Постановление Утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	01.08.2021	07	Взаимосвязь с иными	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				результатами и контрольными точками и отсутствует		юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)		
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	08.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по выполнению 2 этапа. Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	17.07.2022	06	08	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о выполнении 3 этапа работ. Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	27.10.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по результатам по 4 этапу. Концепция реализации туристических территориальных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		проектов (мастер-планов)развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели		
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2022	08	10	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по результату 5 этапа. Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лысенкова Е. В.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования		
1.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	08.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по выполнению 2 этапа. Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о выполнении 3 этапа работ. Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	27.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по результатам по 4 этапу. Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов)развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по результату 5 этапа. Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лысенкова Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	08.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по выполнению 2 этапа. Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет о выполнении 3 этапа работ. Разработка схем туристических территориальных проектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		(мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года		
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	27.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по результатам по 4 этапу. Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов)развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Отчет по результату 5 этапа. Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-
1.6	Результат "Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Суханов С. А.	Количество реализуемых в 2021 – 2024 годах АО «Корпорация Туризм.РФ» инвестиционных проектов в сфере туризма - не менее 125, в том числе в 2021 году - не менее 50, в 2022 году - не менее 25, в 2023 году - не менее 25, в 2024 году - не менее 25;	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	АО "Корпорация Туризм.РФ""			и отсутствует	и отсутствует		Количество разработанных в 2021 – 2024 годах АО «Корпорация Туризм.РФ» мастер-планов развития туристских территорий - не менее 10 , в том числе в 2021 году - не менее 3, 2022 году - не менее 3, в 2023 году - не менее 3, в 2024 году - не менее 1.		
1.6.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Решение Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ» на 2021 год внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Инвестиционные заключение по 20 инвестиционным проектам 2021 года подготовлены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Входящее письмо Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Решение Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ» на 2022 год внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Суханов С. А.	Соглашение Соглашения на софинансирование строительства (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры по 20 инвестиционным проектам 2021 года заключены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Суханов С. А.	Соглашение Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ), и разработка Технического задания на разработку Мастер-планов	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	25.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Суханов С. А.	Прочий тип документа Инвестиционные заключение по 30 инвестиционным проектам 2021 года подготовлены	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.03.2022	04	07	Суханов С. А.	Соглашение Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000						Мастер-планов 2022 года заключен		
1.6.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Соглашение Договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием заключен	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов по которым сформированы инвестиционные заключения"	-	30.09.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Перечень (реестр) инвестиционных проектов по которым в 2022 году подготовлены инвестиционные заключения	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	08	Суханов С. А.	Соглашение Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			Мастер-планов 2023 года заключен		
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.10.2022	06	09	Суханов С. А.	Акт Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2021 года подписан	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Получено уведомление от ЦБ РФ" , значение: 0.0000	-	01.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Входящее письмо Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Суханов С. А.	Прочий тип документа Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2022 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.6.15	Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов по которым сформированы инвестиционные заключения"	-	31.03.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Перечень (реестр) инвестиционных проектов по которым в 2023 году подготовлены инвестиционные заключения	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Суханов С. А.	Акт Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2022 года подписан	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.03.2023	04	06	Суханов С. А.	Соглашение Договор на оказание услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						(выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2024 года заключен		
1.6.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Соглашение Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием заключено	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	06	08	Суханов С. А.	Акт Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2023 года подписан	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Получено уведомление от ЦБ РФ"	-	01.11.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Суханов С. А.	Входящее письмо Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.6.21	Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2023 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании	-	-
1.6.22	Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов по которым сформированы инвестиционные заключения"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Перечень (реестр) инвестиционных проектов по которым в 2024 году подготовлены инвестиционные заключения	-	-
1.6.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Суханов С. А.	Соглашение Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2025 года заключен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.6.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Соглашение Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием заключено	-	-
1.6.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Суханов С. А.	Акт Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2024 года подписан	-	-
1.6.26	Контрольная точка "Получено уведомление	-	01.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Суханов С. А.	Входящее письмо Уведомление от ЦБ РФ о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	от ЦБ РФ"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены		
1.6.27	Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2024 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании	-	-
1.7	Результат "Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию сельского туризма"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Лут О. Н.	К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств государственной поддержки	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.04.2022	01	03	Лут О. Н.	Исходящее письмо Субъектами Российской Федерации ведется разработка нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лут О. Н.	Справка В субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.08.2022	01	05	Лут О. Н.	Справка Сформирован реестр проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей которым предоставлена государственная поддержка по развитию сельского туризма	-	Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лут О. Н.	Справка Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за первое полугодие текущего года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2022	05	06	Лут О. Н.	Протокол Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма	-	Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ
1.7.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лут О. Н.	Справка Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лут О. Н.	Справка Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.04.2023	01	03	Лут О. Н.	Исходящее письмо В субъектах Российской Федерации ведется работа по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	СЭДО
1.7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Лут О. Н.	Справка В субъектах Российской Федерации актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие	-	Официальный интернет-портал правововой информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			сельского туризма		
1.7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.08.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	Справка Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка на реализацию проектов по развитию сельского туризма	-	Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.09.2023	03	04	Лут О. Н.	Справка Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за первое полугодие текущего года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2023	06	07	Лут О. Н.	Протокол Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма	-	Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	Справка Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лут О. Н.	Отчет Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.04.2024	01	03	Лут О. Н.	Исходящее письмо Субъектами Российской Федерации ведется работа по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							товаропроизводителям на развитие сельского туризма		
1.7.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лут О. Н.	Справка Субъектами Российской Федерации актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.08.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	Справка Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка на реализацию проектов по развитию сельского туризма	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение:	-	01.09.2024	03	04	Лут О. Н.	Справка Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма первое полугодие 2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000 , Единица						года		
1.7.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2024	06	07	Лут О. Н.	Протокол Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма	-	Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ
1.7.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	Справка Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Камкин Е. Г.	В рамках ФАИП осуществлено строительство (реконструкция) объектов санаторно-курортных организаций.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительной власти"			отсутствует	отсутствует				
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Камкин Е. Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Камкин Е. Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками и отсутствует					
1.8.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Камкин Е. Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.8.6	Контрольная точка	-	31.12.2024	01	Взаимо	Камкин Е. Г.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Услуга оказана (работы выполнены)		
1.9	Результат "Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	За период с 2022 по 2024 годы разработаны и утверждены 6 перечней объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, по два в год: - перечень объектов, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров; - перечень объектов, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на реализацию мастер-планов развития туристских территорий"								
1.9.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Суханов С. А.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2022	01	03	Суханов С. А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации)	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Суханов С. А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.9.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.07.2022	02	04	Суханов С. А.	Входящее письмо Входящее письмо из Минстроя о согласовании перечня объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.5	Контрольная точка "Определен перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Утвержденный АО "Корпорация Туризм.РФ" перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Суханов С. А.	Прочий тип документа Утвержденный АО "Корпорация Туризм.РФ" перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.9.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Исходящее письмо Письмо в Минстрой России с предварительным перечнем объектов обеспечивающей инфраструктуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Справка с перечнем объектов обеспечивающей инфраструктуры и их предварительной стоимостью	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Документ направлен на согласование"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Суханов С. А.	Исходящее письмо Письмо в Минстрой России с общим перечнем объектов обеспечивающей инфраструктуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.9.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Входящее письмо Входящее письмо из Минстроя России о согласовании общего перечня объектов обеспечивающей инфраструктуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.11	Контрольная точка "Определен перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Утвержденный АО "Корпорация Туризм.РФ" перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Утвержденный АО "Корпорация Туризм.РФ" перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Суханов С. А.	Исходящее письмо Письмо в Минстрой России с предварительным перечнем объектов обеспечивающей инфраструктуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2024	01	03	Суханов С. А.	Прочий тип документа Справка с перечнем объектов обеспечивающей инфраструктуры и их предварительной стоимостью	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.15	Контрольная точка "Документ направлен на согласование"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Суханов С. А.	Исходящее письмо Письмо в Минстрой России с общим перечнем объектов	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		обеспечивающей инфраструктуры		бюджет"
1.9.16	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2024	02	04	Суханов С. А.	Входящее письмо Входящее письмо из Минстроя России о согласовании общего перечня объектов обеспечивающей инфраструктуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.17	Контрольная точка "Определен перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ"	-	30.09.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С. А.	Прочий тип документа Утвержденный АО "Корпорация Туризм.РФ" перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Суханов С. А.	Прочий тип документа Утвержденный АО "Корпорация Туризм.РФ" перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		из других источников с указанием этих источников		
1.10	Результат "Реализованы мероприятия по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	В рамках реализации результата оказана государственная поддержка лизинга туристского оборудования, к концу 2024 года в лизинг переданы 3 пассажирских судна водного транспорта для туристических поездок по внутренним водным и морским путям. (в 2021 году судно «Чайка СПГ», в 2023-2024 гг. 2 судна смешанного плавания проекта А45)	Нет	-
1.10.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	29.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Десятков В. Н.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	04.07.2021	01	03	Десятков В. Н.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.08.2021	02	04	Десятков В. Н.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.10.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Десятков В. Н.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Прочий тип документа Проект Исследования рынка водного транспорта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дитрих Е. И.	Прочий тип документа Утверждено Исследование рынка водного транспорта Российской Федерации	-	-
1.10.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2 квартал"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дитрих Е. И.	Отчет Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2 квартал	-	-
1.10.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дитрих Е. И.	Отчет Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.10.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Исходящее письмо В Минтранс России направлены предложения на внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1825	-	-
1.10.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Входящее письмо Сформирован план-график судостроительных работ	-	-
1.10.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2022 г."	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Дитрих Е. И.	Отчет Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		проекта А45 за 2022 г.		
1.10.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на поставку судна	-	-
1.10.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2 квартал"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Отчет Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2 квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Отчет Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал	-	-
1.10.15	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Акт Подписан акт приемки-передачи судна	-	-
1.10.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дитрих Е. И.	Акт Акт передачи судна лизингополучателю	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.10.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Отчет Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2023 г	-	-
1.10.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на поставку судна	-	-
1.10.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Дитрих Е. И.	Отчет Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		проекта А45 за 2 квартал		
1.10.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Отчет Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирского судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал	-	-
1.10.21	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е. И.	Акт Подписан акт приемки-передачи судна	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дитрих Е. И.	Акт Акт передачи судна лизингополучателю	-	-
1.11	Результат "Реализован комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России)"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков П. М.	Обеспечена разработка и реализация мероприятий по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики.	Нет	Информация формируется вне информационной системы
1.11.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Волков П. М.	Прочий тип документа Сформированы предложения по включению в комплекс мер	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.11.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Волков П. М.	Прочий тип документа Минвостокразвития России подготовлен проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики.	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2022	02	04	Волков П. М.	Входящее письмо Предоставлены письма о согласовании проекта комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики с организациями и органами власти.	-	СЭДО
1.11.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волков П. М.	Прочий тип документа Проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики утвержден Минвостокразвития России	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.11.5	Контрольная точка "Документ направлен на исполнение"	-	20.09.2022	04	06	Волков П. М.	Исходящее письмо Утвержденный проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики доведен до заинтересованных организаций и органов власти.	-	СЭДО
1.11.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волков П. М.	Отчет Отчет Минвостокразвития России о ходе реализации проекта комплекса мер направленного на развитие туризма на территории Дальнего Востока и Арктики за 2022 год	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.11.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	29.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Волков П. М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.11.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2023	01	03	Волков П. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.11.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.08.2023	02	04	Волков П. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.11.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2023	03	05	Волков П. М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.11.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2023	04	06	Волков П. М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.11.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волков П. М.	Отчет Предоставлен отчет	-	-
1.11.1	Контрольная точка	-	29.05.2024	Взаимо	02	Волков П. М.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа		
1.11.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2024	01	03	Волков П. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.11.15	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.08.2024	02	04	Волков П. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.11.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П. М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.17	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Волков П. М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.11.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков П. М.	Отчет Предоставлен отчет	-	-
1.12	Результат "Создана (модернизирована) инфраструктура на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маканова И. Ю.	Обеспечена реализация мероприятий по созданию (модернизацию) инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Справка Информация о потребности особо охраняемых природных территорий федерального значения в создании (модернизации) туристской инфраструктуры подведомственных территорий	-	-
1.12.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		заповедник «Хакасский», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап		бюджет
1.12.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», I этап	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.12.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», I этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», I этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Объединенная дирекция	-	Информация о КТ формируется вне информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Заповедный Крым», I этап		ионной системы
1.12.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», I этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.12.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», I этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.12.1	Контрольная точка	-	12.05.2023	Взаимо	Взаимо	Маканова И.	Соглашение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ю.	Заключено соглашение с ФГБУ «Русская Арктика», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап		Электронный бюджет
1.12.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап		
1.12.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ ««Заповедники Оренбуржья»», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», I этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Русская Арктика», I этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», II этап	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.12.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», II этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», II этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Русская	-	Информация о КТ формируется вне

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		Арктика», I этап		информационной системы
1.12.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», II этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.12.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», II этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», II этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.12.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», I этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.12.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица			и отсутствует	и отсутствует		(модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап		
1.12.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.2	Контрольная точка	-	13.05.2024	Взаимо	Взаимо	Маканова И.	Соглашение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.	Заключено соглашение с ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап		Электронный бюджет
1.12.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Русская Арктика», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Русская Арктика», II этап	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.12.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», II этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», III этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		«Государственный природный заповедник «Хакасский», III этап		бюджет
1.12.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», III этап	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Русская Арктика», II этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», II этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.12.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», III этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.12.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», III этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.12.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», III этап	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13	Результат "Развита туристская инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Обеспечена реализация мероприятий по р азвитию туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И. Ю.	Справка Информация о привлечения сторонних источников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		финансирования на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территориях федерального значения		
1.13.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения. о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ, перспективных для привлечения сторонних источников финансирования в целях развития туристской инфраструктуры	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Справка Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 ,	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООПТ для привлечения сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.13.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Справка о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ осуществляющие управление ООПТ федерального значения о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	СЭДО Минприроды России
1.13.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными	09	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление	-	СЭДО Минприроды России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками и отсутствует			ООПТ федерального значения, о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования		
1.13.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ перспективных для привлечения сторонних источников финансирования в целях развития туристской инфраструктуры	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.08.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Справка Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООПТ для привлечения сторонних источников финансирования.	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Справка о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 ,	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Маканова И. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ осуществляющие управление ООПТ федерального значения о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ	-	СЭДО Минприроды России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			точкам и отсутствует			посредством привлечения сторонних источников финансирования		
1.13.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.05.2024	06	09	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	СЭДО Минприроды России
1.13.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ перспективных для привлечения сторонних источников финансирования в целях развития туристской инфраструктуры	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Маканова И. Ю.	Справка Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				ионной системы
1.13.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень проектов, направленных на развитие туристсткой инфраструктуры ООПТ для привлечения сторонних источников финансирования.	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.13.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Справка о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.14	Результат "Улучшена	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Маканова И.	Обеспечена реализация	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	транспортная доступность особо охраняемых природных территорий федерального значения"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.	мероприятий по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения		Электронный бюджет
1.14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Протокол Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения	-	-
1.14.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.14.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.05.2022	06	08	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 ,	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И. Ю.	Справка Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.14.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ, для рассмотрения предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ на заседании Рабочей группы	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.14.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Протокол Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.14.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ,	-	Информация о КТ формирует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		в том числе для доставки посетителей		ся вне информационной системы
1.14.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	СЭДО Минприроды России
1.14.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	СЭДО Минприроды России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Справка Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.14.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ для рассмотрения предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ на заседании Рабочей группы	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.14.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 ,	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И. Ю.	Протокол Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.14.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.14.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	СЭДО Минприроды России
1.14.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И. Ю.	Входящее письмо Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление	-	СЭДО Минприроды России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей		
1.14.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Справка Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.14.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Сформирован перечень ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ, для рассмотрения предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ на заседании Рабочей группы	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Протокол Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.14.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Отчет Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.15	Результат "Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грибов Д. Е.	Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и их оздоровления"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Корнеев А. А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.15.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.3	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Наумова Н. А.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания.	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.15.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н. А.	Отчет Информационный отчет о проведении мониторинга.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.5	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Наумова Н. А.	Отчет Разработан отчет о состояния инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.15.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг потребности субъектов Российской Федерации в модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления" , значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н. А.	Отчет Информационный отчет о проведении мониторинга.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.7	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н. А.	Отчет Разработан отчет о потребности субъектов Российской Федерации в модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение:	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан).	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.15.9	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу разработки дорожной карты «Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н. А.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг предложений субъектов Российской Федерации	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Подготовлен перечень предложений субъектов Российской Федерации для	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для включения в дорожную карту «Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации" , значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		включения в дорожную карту «Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации»		
1.15.11	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Разработана дорожная карта «Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.12	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Наумова Н. А.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.15.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан).	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.14	Контрольная точка "Документ направлен заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Документ направлен заинтересованными органами и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.15	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Наумова Н. А.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания.	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по разработке механизма поддержки субъектов Российской Федерации в целях модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.15.16	Контрольная точка "Проведено исследование по формированию и (или) тематике документа" , значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Проведено исследование по формированию и (или) тематике документа.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.17	Контрольная точка "Разработан проект правил предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Разработан проект правил предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		отдыха детей и их оздоровления		
1.15.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Наумова Н. А.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.19	Контрольная точка "Документ внесен в высший исполнительный орган государственной власти" , значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Наумова Н. А.	Прочий тип документа Документ внесен в высший исполнительный орган государственной власти.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.2	Контрольная точка	-	30.12.2024	Взаимо	Взаимо	Наумова Н. А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Документ утвержден (подписан)		"Электронный бюджет"
1.16	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ересько А. В.	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по формированию современной комфортной городской среды (благоустройству) на туристических территориях	Нет	-
1.16.1	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса " , значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	05	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.16.2	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ" , значение: 0.0000	-	01.11.2021	04	06	Егоров М. Б.	Прочий тип документа Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ	-	-
1.16.3	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	-
1.16.4	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса " , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.16.5	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	04	06	Ересько А. В.	Прочий тип документа Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ	-	-
1.16.6	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	-
1.16.7	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса "	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.16.8	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ " , значение: 0.0000	-	01.04.2023	04	06	Ересько А. В.	Прочий тип документа Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ	-	-
1.16.9	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	-
1.16.10	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса "	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Лысенкова Е. В.	Отчет Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.16.11	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ " , значение: 0.0000	-	01.04.2024	04	06	Ересько А. В.	Прочий тип документа Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ	-	-
1.16.12	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	-
1.17	Результат "Реализована поддержка российских организаций с целью приобретения (строительства) новых	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Евтухов В. Л.	До конца 2024 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации утверждено 4 ежегодных приказа (1 приказ в год) «О	Нет	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гражданских, в том числе круизных судов, в виде предоставления судового утилизационного гранта"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета российской организации на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию». Большая часть гражданского флота Российской Федерации в настоящее время состоит из судов, выслуживших нормативные сроки службы и не соответствующих по своему физическому и моральному состоянию современным требованиям безопасности и экологичности. В свою очередь, благодаря реализации государственной поддержки, в настоящее время есть реальная возможность обновления устаревшего флота и создания новых туристических ниш.		
1.17.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.17.2	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	30.08.2021	01	03	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.17.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	01.10.2021	02	04	Кадырова Г. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.17.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.11.2021	03	05	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.17.5	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.17.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Нецветаев В. А.	Решение Решение по результатам отбора	-	-
1.17.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Штука	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	04	Евтухов В. Л.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.17.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2022	10	07	Евтухов В. Л.	Приказ Утвержден приказ о проведении Министерством промышленности и торговли Российской Федерации отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.	-	ГИСП
1.17.10	Контрольная точка "Проведен отбор на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию."	-	06.06.2022	04	11	Евтухов В. Л.	Решение Утверждено решение Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России об утверждении итогов отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.	-	ГИСП
1.17.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	30.06.2022	07	08	Евтухов В. Л.	Соглашение Заключено соглашение о	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию, при условии подтверждения российскими организациями фактически произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия.		
1.17.12	Контрольная точка "Приняты документы от российских организаций, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию, включая подтверждающие фактически	-	15.11.2022	11	09	Евтухов В. Л.	Прочий тип документа Перечень российских организаций, представивших в Минпромторг документы, включая подтверждающие фактически произведенные затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия.	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	произведенные затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия"								
1.17.13	Контрольная точка "Утвержден приказ о выплате субсидий российским организациям"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евтухов В. Л.	Приказ Утвержден приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета российской организации на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.	-	ГИСП
1.17.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Евтухов В. Л.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии за 2022 год.	-	ГИСП
1.17.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2023	10	07	Евтухов В. Л.	Приказ Утвержден приказ о проведении Министерством промышленности	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и торговли Российской Федерации отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.		
1.17.16	Контрольная точка "Проведен отбор на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию."	-	25.05.2023	06	11	Евтухов В. Л.	Решение Утверждено решение Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России об утверждении итогов отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.	-	ГИСП
1.17.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	30.06.2023	07	08	Евтухов В. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"						гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию, при условии подтверждения российскими организациями фактически произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия.		
1.17.18	Контрольная точка "Приняты документы от российских организаций, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию, включая подтверждающие фактически произведенные затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия"	-	15.11.2023	11	09	Евтухов В. Л.	Прочий тип документа Перечень российских организаций, представивших в Минпромторг документы, включая подтверждающие фактически произведенные затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия.	-	ГИСП
1.17.19	Контрольная точка "Утвержден приказ о	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с	Евтухов В. Л.	Приказ Утвержден приказ Министерства	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выплате субсидий российским организациям"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета российской организации на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.		
1.17.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Евтухов В. Л.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2023 год.	-	ГИСП
1.17.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2024	10	07	Евтухов В. Л.	Приказ Утвержден приказ о проведении Министерством промышленности и торговли Российской Федерации отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство)	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.		
1.17.22	Контрольная точка "Проведен отбор на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию."	-	25.05.2024	06	11	Евтухов В. Л.	Решение Утверждено решение Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России об утверждении итогов отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.	-	ГИСП
1.17.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2024	07	08	Евтухов В. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию, при условии подтверждения российскими организациями фактически произведенных затрат,	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на возмещение которых предоставляется субсидия.		
1.17.24	Контрольная точка "Приняты документы от российских организаций, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию, включая подтверждающие фактически произведенные затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия"	-	15.11.2024	11	09	Евтухов В. Л.	Прочий тип документа Перечень российских организаций, представивших в Минпромторг документы, включая подтверждающие фактически произведенные затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия.	-	ГИСП
1.17.25	Контрольная точка "Утвержден приказ о выплате субсидий российским организациям"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Евтухов В. Л.	Приказ Утвержден приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета российской организации на возмещение части	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов, сданных на утилизацию.		
1.18	Результат "Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кадырова Г. М.	Ежегодно в период до конца 2024 года будет проводиться квалификационный отбор организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и оказываться поддержка организациям на производство и реализацию изделий НХП на туристических территориях	Нет	ГИСП
1.18.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.18.2	Контрольная точка "Для	-	01.09.2021	01	03	Кадырова Г.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"					М.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		
1.18.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.18.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кадырова Г. М.	Постановление Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 № 1679 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов"	-	-
1.18.5	Контрольная точка	-	15.02.2022	04	06	Кадырова Г.	Приказ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000					М.	Ежегодное утверждение перечня должностей сотрудников организаций народных художественных промыслов (утверждает Минпромторг России)		
1.18.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	05	07	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета	-	-
1.18.7	Контрольная точка "Сформирован реестр получателей субсидии"	-	10.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа В Государственной информационной системе промышленности (ГИСП - Минпромторг) размещен реестр получателей субсидии	-	ГИСП
1.18.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	20.08.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр утвержденных ежемесячных приказов Минпромторга России о предоставлении субсидий из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов на туристических территориях за I полугодие 2022 года		
1.18.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр утвержденных ежемесячных приказов Минпромторга России о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов на туристических территориях за II полугодие 2022 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	04	Кадырова Г. М.	Отчет Организациями народных художественных промыслов представлен в Минпромторг России отчет о достижении результата предоставления субсидии и планового значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии	-	ЕПБС РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.18.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.03.2023	09	05	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Подготовлен проект реестра получателей субсидии, чьи зарегистрированные заявления о заключении соглашений и прилагаемые к ним документы проверены Минпромторгом России	-	ГИСП
1.18.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.04.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на основании предоставленных организациями народных художественных промыслов заявлений о предоставлении субсидии с приложением соответствующих заверенных документов, подтверждающих произведенные затраты, а также расчетов размера субсидий	-	ЕПБС РФ
1.18.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Кадырова Г. М.	Приказ Утвержден приказ Минпромторга России "Об утверждении Перечня должностей сотрудников, на возмещение отчислений по	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точкам и отсутствует			которым на страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному медицинскому страхованию, по обязательному пенсионному страхованию (в части уплаты страховых взносов по основному тарифу), начисленные и уплаченные с IV квартала года, предшествующего текущему финансовому году, по III квартал текущего финансового года, предоставляются субсидии из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов"		
1.18.14	Контрольная точка "Сформирован реестр получателей субсидии"	-	10.04.2023	08	06	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа В Государственной информационной системе промышленности (ГИСП - Минпромторг) размещен реестр получателей субсидии	-	ГИСП
1.18.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	20.08.2023	10	07	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр утвержденных ежемесячных приказов Минпромторга России о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000 , Условная единица						предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов на туристических территориях за I полугодие 2023 года		бюджет"
1.18.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр утвержденных ежемесячных приказов Минпромторга России о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов на туристических территориях за II полугодие 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	04	Кадырова Г. М.	Отчет Организациями народных художественных промыслов представлен в Минпромторг России отчет о достижении результата предоставления субсидии и планового значения показателя, необходимого для достижения результата	-	ЕПБС РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			предоставления субсидии		
1.18.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.03.2024	10	06	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Подготовлен проект реестра получателей субсидии, чьи зарегистрированные заявления о заключении соглашений и прилагаемые к ним документы проверены Минпромторгом России	-	ГИСП
1.18.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.04.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на основании предоставленных организациями народных художественных промыслов заявлений о предоставлении субсидии с приложением соответствующих заверенных документов, подтверждающих произведенные затраты, а также расчетов размера субсидий	-	ЕПБС РФ
1.18.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	09	Кадырова Г. М.	Приказ Утвержден приказ Минпромторга России "Об утверждении Перечня должностей сотрудников, на	-	ГИСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица			атами и контрольными точкам и отсутствует			возмещение отчислений по которым на страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному медицинскому страхованию, по обязательному пенсионному страхованию (в части уплаты страховых взносов по основному тарифу), начисленные и уплаченные с IV квартала года, предшествующего текущему финансовому году, по III квартал текущего финансового года, предоставляются субсидии из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов"		
1.18.21	Контрольная точка "Сформирован реестр получателей субсидии"	-	10.04.2024	09	07	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа В Государственной информационной системе промышленности (ГИСП - Минпромторг) размещен реестр получателей субсидии	-	ГИСП
1.18.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	20.08.2024	11	08	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр утвержденных ежемесячных	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица						приказов Минпромторга России о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов на туристических территориях за I полугодие 2024 года		ный бюджет"
1.18.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр утвержденных ежемесячных приказов Минпромторга России о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов на туристических территориях за II полугодие 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19	Результат "Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кадырова Г. М.	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.19.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.19.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.08.2021	01	03	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.19.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2021	02	04	Кадырова Г. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.19.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	08.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.19.5	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.19.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.19.7	Контрольная точка "Документ разработан" ,	-	05.07.2022	01	03	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.19.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.08.2022	02	04	Кадырова Г. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.19.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.19.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.11.2022	04	05	Кадырова Г. М.	Постановление Внесение изменений в ПП РФ от 08.05.2020 № 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заключенным в 2018 - 2023 годах"		
1.19.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.19.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2023	01	03	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.19.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.08.2023	02	04	Кадырова Г. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.19.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.10.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.19.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.11.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Постановление Внесение изменений в ПП РФ от 08.05.2020 № 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах"	-	-
1.19.16	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.19.17	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными	02	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и (или) тематике документа "			результатами и контрольными точками и отсутствует			тематике документа		
1.19.18	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2024	01	03	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.19.19	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.08.2024	02	04	Кадырова Г. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.19.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.10.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.19.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	15.11.2024	04	Взаимосвязь с	Кадырова Г. М.	Постановление Внесение изменений в ПП РФ от	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		08.05.2020 № 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах"		
1.19.22	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.20	Результат "Реализована приоритетная поддержка проектов по созданию спортивного оборудования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кадырова Г. М.	До конца 2024 года ежегодно будет обеспечиваться закупка спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ и оказание услуг по их доставке в туристские зоны Российской Федерации.	Нет	ЕИС ЗАКУПКИ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.20.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	Отсутствует
1.20.2	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	05.08.2021	01	03	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	Отсутствует
1.20.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	02	04	Кадырова Г. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	Отсутствует
1.20.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	01.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.20.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	Исходящее письмо Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	СЭДО
1.20.6	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов на закупку спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.20.7	Контрольная точка	-	05.08.2022	07	09	Кадырова Г.	Прочий тип документа	-	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"					М.	Реестр уведомлений о прохождении контроля государственных контрактов размещен в единой информационной системе		ЗАКУПКИ
1.20.8	Контрольная точка "Проведение заседания Межведомственного экспертного совета"	-	30.09.2022	08	04	Кадырова Г. М.	Протокол Протокол заседания Межведомственного экспертного совета по вопросу развития производства спортивного инвентаря и оборудования	-	Информация о контрольной точке формируется вне информационной системы
1.20.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.10.2022	09	10	Кадырова Г. М.	Распоряжение Распоряжение Об особенностях осуществляемых Минпромторгом России в 2022 году закупок спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.20.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	04	06	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр актов по осуществлению закупки и поставки спортивного инвентаря и оборудования в субъекты Российской Федерации, в том числе на территории	-	ЕИС ЗАКУПКИ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							туристического кластера		
1.20.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кадырова Г. М.	Справка Справка об объемах израсходованных средств федерального бюджета для закупок спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ и оказания услуг по их доставке в субъекты Российской Федерации, в том числе на территории туристического кластера за 2022 г.	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.20.12	Контрольная точка "Проведение заседания Межведомственного экспертного совета"	-	31.03.2023	09	04	Кадырова Г. М.	Протокол Протокол заседания Межведомственного экспертного совета по вопросу развития производства спортивного инвентаря и оборудования	-	Информация о контрольной точке формируется вне информационной системы
1.20.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.06.2023	07	10	Кадырова Г. М.	Распоряжение Распоряжение об особенностях осуществляемых Минпромторгом России в 2023 году закупок спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ	-	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.14	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов на закупку спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.20.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.08.2023	08	07	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр уведомлений о прохождении контроля государственных контрактов размещен в единой информационной системе	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.20.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	04	06	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр актов по осуществлению закупки и поставки спортивного инвентаря и оборудования в субъекты Российской Федерации, в том числе на территории туристического кластера	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.20.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными	Кадырова Г. М.	Справка Справка об объемах израсходованных средств	-	Информация о КТ о формирует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует		федерального бюджета для закупок спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ и оказания услуг по их доставке в субъекты Российской Федерации, в том числе на территории туристического кластера за 2023 г.		ся вне информационной системы
1.20.18	Контрольная точка "Проведение заседания Межведомственного экспертного совета"	-	31.03.2024	09	04	Кадырова Г. М.	Протокол Протокол заседания Межведомственного экспертного совета по вопросу развития производства спортивного инвентаря и оборудования	-	Исполнение по контрольной точке формируется вне информационной системы
1.20.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.06.2024	07	10	Кадырова Г. М.	Распоряжение Распоряжение Об особенностях осуществляемых Минпромторгом России в 2024 году закупок спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.20.20	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов на закупку спортивного инвентаря и оборудования для оснащения	-	ЕИС ЗАКУПКИ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			спортивных школ		
1.20.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.08.2024	08	07	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр уведомлений о прохождении контроля государственных контрактов размещен в единой информационной системе	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.20.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	04	06	Кадырова Г. М.	Прочий тип документа Реестр актов по осуществлению закупки и поставки спортивного инвентаря и оборудования в субъекты Российской Федерации, в том числе на территории туристического кластера	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.20.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кадырова Г. М.	Справка Справка об объемах израсходованных средств федерального бюджета для закупок спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ и оказания услуг по их доставке в субъекты	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		Российской Федерации, в том числе на территории туристического кластера за 2024 г.		
1.21	Результат "Реализованы мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма	Нет	Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ
1.21.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лут О. Н.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.21.2	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	01.12.2021	01	03	Лут О. Н.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.21.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	10.12.2021	02	04	Лут О. Н.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.21.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.21.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Лут О. Н.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о мероприятиях, реализуемых в субъектах Российской Федерации, направленных на развитие сельского туризма	-	-
1.21.6	Контрольная точка	-	01.06.2022	Взаимо	Взаимо	Лут О. Н.	Справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Минсельхозом России на основе информации, предоставленной субъектами РФ, сформирован перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки, направленных на развитие сельского туризма		
1.21.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.07.2022	07	09	Лут О. Н.	Исходящее письмо Перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации	-	СЭДО
1.21.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	20.11.2022	08	10	Лут О. Н.	Справка Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 10 месяцев 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	15.12.2022	09	11	Лут О. Н.	Справка Субъектами Российской Федерации представлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000 , Единица						развитие сельского туризма в очередном финансовом году		
1.21.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	Справка В субъектах Российской Федерации реализуются мероприятия, направленные на развитие сельского туризма	-	СЭДО
1.21.11	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Лут О. Н.	Справка Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.04.2023	06	08	Лут О. Н.	Прочий тип документа Минсельхозом России на основе предложений субъектов Российской Федерации актуализирован перечень	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица						мероприятий, направленных на развитие сельского туризма		
1.21.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.05.2023	07	09	Лут О. Н.	Исходящее письмо Актуализированный перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации	-	СЭДО
1.21.14	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.08.2023	08	10	Лут О. Н.	Справка Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2023 г.	-	СЭДО
1.21.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.11.2023	09	11	Лут О. Н.	Справка Субъектами Российской Федерации представлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в очередном финансовом году	-	СЭДО
1.21.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными	Лут О. Н.	Протокол С субъектами Российской Федерации проведено совещание о	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	совещание о реализации мероприятий по развитию сельского туризма" , значение: 0.0000 , Единица				результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма		
1.21.17	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Лут О. Н.	Справка Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.04.2024	06	08	Лут О. Н.	Справка Минсельхозом России на основе предложений субъектов Российской Федерации актуализирован перечень мероприятий, направленных на развитие сельского туризма	-	СЭДО
1.21.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	01.05.2024	07	09	Лут О. Н.	Исходящее письмо Актуализированный перечень	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица						мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации		
1.21.20	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.08.2024	08	10	Лут О. Н.	Справка Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2024 г.	-	СЭДО
1.21.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.11.2024	09	11	Лут О. Н.	Справка Субъектами Российской Федерации представлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в очередном финансовом году	-	СЭДО
1.21.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий по развитию сельского туризма" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лут О. Н.	Протокол С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.22	Результат "Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадыров А. Р.	В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма. В данный документ включаются обьекты спортивной инфраструктуры, планируемые к вводу в эксплуатацию в соответствующем году и являющиеся, в том числе привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введеннные в эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России.	Нет	Информационная система отсутствует (документ с рукописной подписью для внутриведомственного использования)
1.22.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Сельский А. К.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.22.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.08.2021	01	03	Сельский А. К.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.22.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2021	02	04	Сельский А. К.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.22.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2021 году	-	-
1.22.5	Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результ	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2021 г. объектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктуры" , значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует		спортивной инфраструктуры		
1.22.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Алексеев В. В.	Отчет Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта	-	-
1.22.7	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	03	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году	-	-
1.22.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	16.05.2022	02	04	Алексеев В. В.	Входящее письмо Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в целях развития туризма, в 2022 году		
1.22.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.09.2022	03	06	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году	-	Информационная система отсутствует (документ с рукописной подписью для внутриведомственного использования)
1.22.10	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.12.2022	04	07	Алексеев В. В.	Исходящее письмо Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта	-	СЭДО
1.22.11	Контрольная точка "Опубликован перечень	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Опубликованный на официальном	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	созданных объектов спортивной инфраструктуры" , значение: 0.0000 , Единица				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		сайте Минспорта России перечень созданных в 2022 г. объектов спортивной инфраструктуры		Минспорта России
1.22.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000 , Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеев В. В.	Отчет Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта	-	Информационная система отсутствует (документ с рукописной подписью для внутриведомственного использования)
1.22.13	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.03.2023	01	03	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2023 году		(документ с рукописной подписью для внутриведомственного использования)
1.22.14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000 , Единица	-	16.05.2023	02	04	Алексеев В. В.	Входящее письмо Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году	-	СЭДО
1.22.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.09.2023	03	06	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году	-	Информационная система отсутствует (документ с рукописной подписью для внутривед

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									омственного использования)
1.22.16	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.12.2023	04	07	Алексеев В. В.	Отчет Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта	-	СЭДО
1.22.17	Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2023 г. объектов спортивной инфраструктуры	-	Официальный сайт Минспорта России
1.22.18	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение:	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Алексеев В. В.	Отчет Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует					(документ с рукописной подписью для внутриведомственного использования)
1.22.19	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.03.2024	01	03	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году	-	Информационная система отсутствует (документ с рукописной подписью для внутриведомственного использования)
1.22.20	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	16.05.2024	02	04	Алексеев В. В.	Входящее письмо Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами и организациями" , Единица						созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году		
1.22.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 , Единица	-	16.09.2024	03	06	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году	-	Информационная система отсутствует (документ с рукописной подписью для внутриведомственного использования)
1.22.22	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.12.2024	04	07	Алексеев В. В.	Исходящее письмо Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.22.23	Контрольная точка "Опубликован перечень объектов спортивной инфраструктуры" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. В.	Прочий тип документа Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2024 г. объектов спортивной инфраструктуры	-	Официальный сайт Минспорта России
1.23	Результат "Реализованы меры по расширению границ и созданию новых СПВ для реализации туристских проектов и создания инфраструктуры для таких проектов"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков П. М.	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о создании ТОР в части включения новых территорий для реализации туристических проектов	Нет	Официальный интернет-портал правовой информации
1.23.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Волков П. М.	Прочий тип документа Заключение Государственно-правового управления Президента Российской Федерации по законопроекту "О свободном порте Владивосток"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.23.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	10.05.2022	02	08	Волков П. М.	Входящее письмо Согласование Минфином России проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток"	-	-
1.23.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	20.05.2022	03	11	Волков П. М.	Исходящее письмо Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" внесен в высший исполнительный орган государственной власти.	-	-
1.23.4	Контрольная точка "Акт внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации."	-	01.09.2022	06	08	Волков П. М.	Исходящее письмо Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" направлен для рассмотрения в Государственную думу Российской Федерации.	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.23.5	Контрольная точка "Акт утвержден"	-	29.12.2022	03	10	Волков П. М.	Постановление Федеральный закон "О внесении	-	Официальный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							изменений в Федеральный Закон "О свободном порте Владивосток" принят Государственной думой Российской Федерации.		интернет-портал правовой информации
1.23.6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П. М.	Постановление Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «О свободном порте Владивосток" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru)	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.24	Результат "Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗРФ"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П. М.	Привлечены новые инвесторы, реализующие туристические проекты в рамках ТОР, СПВ и АЗРФ	Нет	Информация формируется вне информационной системы
1.24.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.2021	Взаимосвязь с	04	Волков П. М.	Прочий тип документа Решение о возможности или об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			отказе заключения соглашения		
1.24.2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волков П. М.	Отчет Предоставление отчета по результатам рассмотрения заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.24.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Волков П. М.	Соглашение Заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.24.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П. М.	Прочий тип документа Решения о возможности или об отказе заключения соглашения	-	-
1.24.5	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.06.2022	04	10	Волков П. М.	Исходящее письмо Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022 года	-	СЭДО
1.24.6	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на	-	15.07.2022	09	11	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключение резидентских соглашений"						функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022 года		
1.24.7	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	01.08.2022	10	12	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022	-	СЭДО
1.24.8	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений "	-	15.11.2022	11	13	Волков П. М.	Исходящее письмо Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2022 года		
1.24.9	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.12.2022	12	14	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ 2 полугодие 2022 года	-	СЭДО
1.24.10	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	20.12.2022	13	07	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2022 года		
1.24.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2022 год"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П. М.	Отчет Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2022 год	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.24.12	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Волков П. М.	Исходящее письмо Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							за 1 полугодие 2023 года		
1.24.13	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.07.2023	09	10	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2023 года	-	СЭДО
1.24.14	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	01.08.2023	03	11	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2023	-	СЭДО
1.24.15	Контрольная точка "Запрос об итогах	-	15.11.2023	10	12	Волков П. М.	Исходящее письмо Письмо в АО "КРДВ"	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений "						осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года		
1.24.16	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.12.2023	11	13	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года	-	СЭДО
1.24.17	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	20.12.2023	12	06	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года		
1.24.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2023 год"	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волков П. М.	Отчет Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2023 год	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.24.19	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	11	Волков П. М.	Исходящее письмо Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года		
1.24.20	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.07.2024	10	12	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года	-	СЭДО
1.24.21	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений "	-	01.08.2024	11	13	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года		
1.24.22	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.11.2024	12	04	Волков П. М.	Исходящее письмо Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года	-	СЭДО
1.24.23	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	15.12.2024	13	14	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года	-	СЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.24.24	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"	-	20.12.2024	04	06	Волков П. М.	Входящее письмо Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года	-	СЭДО
1.24.25	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2024 год"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П. М.	Отчет Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2024 год	-	Информация о КТ формируется вне информационной системы
1.25	Результат "Созданы объекты инфраструктуры особых экономических	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Назаров С. М.	Построены сеть канатных дорог и магистральные сети; благоустроены горнолыжные	Нет	Система электронного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	зон туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус) "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		курорты		документооборота (СЭДО)
1.25.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Назаров С. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.25.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Назаров С. М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.25.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	12	17	Назаров С. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.25.5	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"	-	30.04.2022	13	18	Назаров С. М.	Входящее письмо Представлен отчет управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов особых экономических зон, включая объектов горнолыжной (пассажирские подвесные канатные дороги и горнолыжные трассы) и инженерной инфраструктуры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.06.2022	17	16	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"	-	30.09.2022	18	15	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.8	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"	-	28.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.9	Контрольная точка "Техническая готовность	-	28.12.2022	Взаимосвязь с	15	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией	-	Система электронн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объекта, 100%"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон		ого документооборота (СЭДО)
1.25.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назаров С. М.	Входящее письмо Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 10 объектов особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.11	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	14	Назаров С. М.	Входящее письмо Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.25.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.06.2023	13	12	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"	-	30.09.2023	14	15	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.14	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"	-	28.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назаров С. М.	Входящее письмо Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Входящее письмо Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 22 объектов инфраструктуры особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.17	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	14	Назаров С. М.	Входящее письмо Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.25.18	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.06.2024	13	12	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"	-	30.09.2024	14	15	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.20	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"	-	28.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С. М.	Входящее письмо Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.25.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.25.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Входящее письмо Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 8 объектов особых экономических зон	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26	Результат "Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Назаров С. М.	Построены сеть канатных дорог, магистральные сети, благоустроены горнолыжные курорты	Нет	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Мамисон) "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				(СЭДО)
1.26.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Назаров С. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.26.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров С. М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.3	Контрольная точка	-	30.12.2021	01	Взаимо	Назаров С. М.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Услуга оказана (работы выполнены)		
1.26.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Назаров С. М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	12	14	Назаров С. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.26.6	Контрольная точка "Земельный участок	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	15	Назаров С. М.	Прочий тип документа Договор о предоставлении в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлен заказчику"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			аренду управляющей компании земельных участков для создания объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры в особой экономической зоне		
1.26.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.04.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назаров С. М.	Входящее письмо Письмо управляющей компании о заключении контракта на поставку оборудования в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны, включая объектов горнолыжной (пассажирские подвесные канатные дороги и горнолыжные трассы) и инженерной инфраструктуры	-	-
1.26.8	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"	-	31.05.2022	15	16	Назаров С. М.	Входящее письмо Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны	-	-
1.26.9	Контрольная точка	-	31.08.2022	18	19	Назаров С. М.	Входящее письмо	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"						Получена информация от управляющей компании о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны		электронного документооборота (СЭДО)
1.26.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.09.2022	16	17	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"	-	31.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за 2022 г.	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.26.12	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Назаров С. М.	Входящее письмо Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.06.2023	15	14	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"	-	31.07.2023	16	12	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за первое полугодие	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.26.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"	-	28.12.2023	14	13	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.16	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особой экономической зоны	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Назаров С. М.	Входящее письмо Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов особой экономической зоны	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.26.18	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Назаров С. М.	Входящее письмо Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.19	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.06.2024	15	14	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"	-	31.07.2024	16	12	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за первое полугодие	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.26.21	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"	-	28.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ оборудования в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Назаров С. М.	Отчет Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.26.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С. М.	Входящее письмо Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов особой экономической зоны	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.27	Результат "Разработана проектно-сметная документация для создания объектов культурно-исторического кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назаров С. М.	Разработана проектно-сметная документация для постройки канатных дорогх, набережной (с обустройством причальной стенки) и обеспечения комплексного благоустройства магальной части города	Нет	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Назаров С. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.27.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	03	Назаров С. М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует			(кадровое) обеспечение		
1.27.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назаров С. М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.27.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Назаров С. М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.27.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Назаров С. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.27.6	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации "	-	30.06.2022	01	09	Назаров С. М.	Исходящее письмо Направлен запрос в Правительство Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.7	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации "	-	30.09.2022	08	07	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.8	Контрольная точка	-	30.11.2022	09	03	Назаров С. М.	Протокол	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"						Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования		электронного документооборота (СЭДО)
1.27.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента за текущий период	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Назаров С. М.	Распоряжение Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 2853-р	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.11	Контрольная точка "Запрос о статусе	-	01.04.2023	01	09	Назаров С. М.	Исходящее письмо Направлен запрос в Правительство	-	Система электронн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации "						Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации		ого документооборота (СЭДО)
1.27.12	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации "	-	30.06.2023	08	07	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.09.2023	09	10	Назаров С. М.	Протокол Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	30.11.2023	07	03	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Республики Дагестан представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году г. Дербента	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.1	Контрольная точка	-	30.12.2023	10	Взаимо	Назаров С. М.	Отчет	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента в за текущий период		электронного документооборота (СЭДО)
1.27.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С. М.	Распоряжение Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 2853-р	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.17	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации "	-	01.04.2024	01	09	Назаров С. М.	Исходящее письмо Направлен запрос в Правительство Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.27.18	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации "	-	30.06.2024	08	07	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.09.2024	09	10	Назаров С. М.	Протокол Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	30.11.2024	07	03	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Республики Дагестан представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году г. Дербента	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.27.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Назаров С. М.	Отчет Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента в за текущий период	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.28	Результат "Разработана проектно-сметная документация для создания объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод) "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	В рамках реализации результата осуществляется разработка проектно-сметной документации для создания и благоустройства объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды)	Нет	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.28.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результ	Назаров С. М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует				
1.28.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Назаров С. М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.28.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Назаров С. М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.28.6	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации "	-	30.06.2022	01	09	Назаров С. М.	Исходящее письмо Направлен запрос в Правительство Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.7	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации "	-	30.09.2022	08	07	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.8	Контрольная точка	-	30.11.2022	09	03	Назаров С. М.	Протокол	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"						Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования		электронного документооборота (СЭДО)
1.28.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С. М.	Распоряжение Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. №2540-р	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.11	Контрольная точка "Запрос о статусе	-	01.04.2023	01	09	Назаров С. М.	Исходящее письмо Направлен запрос в Правительство	-	Система электронн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации "						Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации		ого документооборота (СЭДО)
1.28.12	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации "	-	30.06.2023	08	07	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.09.2023	09	10	Назаров С. М.	Протокол Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	30.11.2023	07	03	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Ставропольского края представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.1	Контрольная точка	-	31.12.2023	01	Взаимо	Назаров С. М.	Отчет	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период		электронного документооборота (СЭДО)
1.28.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С. М.	Распоряжение Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. №2540-р	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.17	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации "	-	01.04.2024	01	09	Назаров С. М.	Исходящее письмо Направлен запрос в Правительство Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.28.18	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации "	-	30.06.2024	08	07	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.09.2024	09	10	Назаров С. М.	Протокол Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	30.11.2024	07	03	Назаров С. М.	Входящее письмо Правительством Ставропольского края представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.28.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Назаров С. М.	Отчет Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.29	Результат "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров	Нет	-
1.29.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Аргун Г. Р.	Постановление Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.29.2	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации	-	25.02.2022	06	Взаимосвязь с иными результ	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для предоставления межбюджетных трансфертов " , значение: 0.0000				атами и контрольными точками и отсутствует		предоставления межбюджетных трансфертов		
1.29.3	Контрольная точка " Минстроем России объявлен отбор в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	11.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Минстрой России направил письмо в субъекты Российской Федерации об объявлении отбора в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации	-	-
1.29.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	24.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.29.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	08.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Соглашение Заключены соглашения на 2022 год с субъектами Российской Федерации	-	-
1.29.6	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов " , значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Сформирован проект перечня отобранных заявок на 2023 год субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов	-	-
1.29.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	17.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Проект распоряжения на 2023 год внесен в Правительство Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.29.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Соглашение Заключены соглашения на 2023 год с субъектами Российской Федерации	-	-
1.29.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросу создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров "	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аргун Г. Р.	Протокол С субъектами Российской Федерации проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи о ходе реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"	-	-
1.29.10	Контрольная точка "Осуществлен отбор	-	01.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Сформирован проект перечня	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов " , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов		
1.29.11	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо По результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации разработан проект распоряжения	-	-
1.29.12	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Аргун Г. Р.	Входящее письмо Проект Распоряжения согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.29.13	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.29.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	-	-
1.29.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросу создания инженерной и транспортной	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Аргун Г. Р.	Протокол С субъектами Российской Федерации проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи о ходе реализации федерального проекта "Развитие туристической	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктуры в целях развития туристических кластеров"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.29.16	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов " , значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов	-	-
1.29.17	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	01.06.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо По результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации разработан проект распоряжения	-	-
1.29.18	Контрольная точка "Акт согласован с	-	31.07.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Аргун Г. Р.	Входящее письмо Проект Распоряжения согласован с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		заинтересованными органами и организациями		
1.29.19	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г. Р.	Исходящее письмо Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.29.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	04	Гордеев Ю. С.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.30	Результат "Реализована поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в СКФО"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров С. М.	Обеспечена поддержка реализуемым инвестиционным проектам в сфере туризма в СКФО	Нет	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.30.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Назаров С. М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.30.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.09.2021	02	06	Назаров С. М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.30.3	Контрольная точка "Документ внесен на утверждение" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назаров С. М.	Постановление В 2021 г. итогом реализации мероприятия является разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Благотворительному фонду социальных и благотворительных проектов «ПосетиКавказ» на финансовое обеспечение его уставной деятельности, направленной на развитие туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа, и на продвижение экспортных и инвестиционных возможностей на территории Северо-Кавказского федерального округа	-	-
1.30.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Назаров С. М.	Отчет Получен отчет о деятельности организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.30.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С. М.	Исходящее письмо Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам	-	-
1.30.6	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.05.2022	02	06	Назаров С. М.	Входящее письмо Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе"согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти		
1.30.7	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.06.2022	03	04	Назаров С. М.	Исходящее письмо Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти.	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.30.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.2022	06	05	Назаров С. М.	Постановление Утверждены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе"	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.30.9	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.08.2022	04	01	Назаров С. М.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами,	-	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации		
1.30.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2022	05	07	Назаров С. М.	Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.30.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.30.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результ	03	Назаров С. М.	Исходящее письмо Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в	-	Система электронного документо

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует			постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам		оборота (СЭДО)
1.30.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.05.2023	02	06	Назаров С. М.	Входящее письмо Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе"согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти		
1.30.14	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	05.06.2023	03	04	Назаров С. М.	Исходящее письмо Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти.	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.30.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.2023	06	05	Назаров С. М.	Постановление Утверждены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе"		
1.30.16	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.08.2023	04	01	Назаров С. М.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.30.1	Контрольная точка		30.11.2023	05	07	Назаров С. М.	Отчет		Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000 , Единица	-					АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет	-	электронного документооборота (СЭДО)
1.30.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.30.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С. М.	Исходящее письмо Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам		
1.30.20	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.05.2024	02	06	Назаров С. М.	Входящее письмо Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе"согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.30.21	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган	-	05.06.2024	03	04	Назаров С. М.	Исходящее письмо Проект постановления о внесении изменений в постановление	-	Система электронного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной власти"						Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти		документооборота (СЭДО)
1.30.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.2024	06	05	Назаров С. М.	Постановление Утверждены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Кавказском федеральном округе"		
1.30.23	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.08.2024	04	01	Назаров С. М.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 № 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.30.24	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2024	05	07	Назаров С. М.	Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет	-	Система электронного документооборота (СЭДО)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.30.25	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С. М.	Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год	-	Система электронного документооборота (СЭДО)
1.31	Результат "Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	31.12.2021	02	04	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000								
1.31.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует					
1.31.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Гордеев Ю. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица			вует	вует				
1.31.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	04	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата федерального проекта)" , значение: 0.0000				контрольными точками и отсутствует				
1.31.8	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" ,	-	31.12.2022	01	03	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.31.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в	-	31.12.2023	02	04	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000								
1.31.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.13	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение	-	31.12.2023	01	03	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000						точки		ный бюджет"
1.31.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гордеев Ю. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.31.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	04	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		точки		ный бюджет"
1.31.19	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.20	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2024	01	03	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000								
1.31.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.32	Результат "Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса""	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маканова И. Ю.	Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального парка «Куршская коса» за счет средств федерального бюджета. Подготовлен отчет.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.32.1	Контрольная точка "Заключено соглашение с ФГБУ "Национальный	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И. Ю.	Соглашение Документ подписан (соглашение): соглашение о предоставлении из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	парк "Куршская коса"" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		федерального бюджета субсидии на выполнение работ по строительству объекта недвижимого имущества – «Куршский велотракт»		
1.32.2	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика для выполнения работ по строительству объекта "Куршский велотракт"" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Документ подписан (контракт): определен подрядчик на выполнение работ по строительству объекта недвижимого имущества – «Куршский велотракт»	-	-
1.32.3	Контрольная точка "Перечислен авансовый платеж подрядчику для выполнения работ по строительству объекта «Куршский велотракт"" , значение: 0.0000	-	16.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Прочий тип документа Документ подписан (платежное поручение): Перечислен авансовый платеж подрядчику для выполнения работ по строительству объекта «Куршский велотракт»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.32.4	Контрольная точка "Осуществлены работы по строительству объекта "Куршский велотракт"" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Документ подписан (предварительный акт): процент выполнения работ по строительству объекта недвижимого имущества – "Куршский велотракт" - 40%	-	-
1.32.5	Контрольная точка "Осуществлены работы по строительству объекта «Куршский велотракт»" , значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И. Ю.	Акт Документ подписан (предварительный акт): процент выполнения работ по строительству объекта недвижимого имущества – «Куршский велотракт» - 80%	-	-
1.32.6	Контрольная точка "Завершены работы по строительству объекта "Куршский велотракт"" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И. Ю.	Акт Документ подписан: акты выполненных работ по строительству объекта недвижимого имущества – «Куршский велотракт»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.33	Результат "Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш""	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соболь П. В.	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.33.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соболь П. В.	Постановление Утверждено Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры	-	-
1.33.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соболь П. В.	Соглашение Заключено соглашение между Ростуризмом и высшим	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении средств из федерального бюджета		
1.33.3	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Автодорога до сектора "Е" СТК "Шерегеш"	-	-
1.33.4	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Проезд от сектора "А" до сектора "Б" СТК "Шерегеш"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.33.5	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта канализационные очистные сооружения СТК "Шерегеш"	-	-
1.33.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал" , значение: 0.0000	-	26.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2022 года	-	-
1.33.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соболь П. В.	Акт Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.33.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 г.	-	-
1.33.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал" , значение: 0.0000	-	26.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2023 года	-	-
1.33.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	26.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов за 2 квартал" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2023 года		
1.33.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал" , значение: 0.0000	-	26.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2023 года	-	-
1.33.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Акт Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.33.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2023 году	-	-
1.33.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал" , значение: 0.0000	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года	-	-
1.33.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал" , значение: 0.0000	-	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		трансфертов за 2 квартал 2024 года		
1.33.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал" , значение: 0.0000	-	26.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года	-	-
1.33.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соболь П. В.	Акт Объекты обеспечивающей инфраструктуры СТК "Шерегеш" введены в эксплуатацию	-	-
1.33.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соболь П. В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году		
1.34	Результат иного структурного элемента государственной программы "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года будет реконструировано 69 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 9; в 2023 году – 15; в 2024 году – 22. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 46% из них.	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.34.1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.35	Результат иного структурного элемента государственной программы "Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе	Нет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.		
1.35.1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.36	Результат иного структурного элемента государственной программы "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году –1; в 2021 году – 3; в 2022 году – 2; в 2023 году – 6; в 2024 году – 19; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		
1.36.1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам . В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).		
2.1.1	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма опубликован на официальном сайте Ростуризма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликовано" , значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ О проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	01.05.2022	13	14	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лысенкова Е. В.	Постановление Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, необходимое для реализации меры господдержки	-	Официальный интернет-портал правовой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				информации
2.1.6	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано" , значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru	-	Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru
2.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысенкова Е. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.8	Контрольная точка	-	01.09.2022	Взаимо	Взаимо	Лысенкова Е.	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации (направлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете)		
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	26.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-
2.1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение:	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив в 2023 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив, предоставленных в 2022 году" , значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансферов за 2022 год	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано" , значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма опубликован на Официальном сайте Ростуризма	-	Официальный интернет-портал правовой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения субсидий на 2024 год опубликовано" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				информации
2.1.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год по субъектам Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	01.09.2023	10	12	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансферов по субъектам Российской Федерации	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	26.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-
2.1.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результ	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000				атами и контрольными точками и отсутствует		субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив		
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансферов	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансферов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2	Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысенкова Е. В.	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано" , значение:	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации	-	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 год" , значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Хидзев А. Т.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансферов по субъектам Российской Федерации на 2022 г.	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения	-	Официальный сайт Ростуризма

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано" , значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		субсидий на 2023 год опубликован на официальном сайте Ростуризма		
2.2.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2022 год	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	26.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-
2.2.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году" , значение: 0.0000	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Хидзев А. Т.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.11	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано" , значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано" , значение: 0.0000	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликован	-	Официальный сайт Ростуризма
2.2.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результ	12	Лысенкова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансферов по субъектам Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2024 г " , значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует			в 2024 г.		
2.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	27.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	-
2.2.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в 2024 г. " , значение: 0.0000	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансферов	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е. В.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансферов	-	-
2.3	Результат "Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Прокуронов Г. В.	Мероприятие реализуется по итогам конкурсного отбора для поддержки (стимулирования) предпринимательских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью расширения предложений сервисов и услуг в субъектах, повышению качества	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		туринфраструктуры и расширения туристического сезона. Развитие инфраструктуры туризма включает в себя такие мероприятия, как приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката и так далее.		
2.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Принятие Правительством Российской Федерации решения о выделении средств для предоставления грантов"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Хидзев А. Т.	Распоряжение Принятие Правительством Российской Федерации решения о выделении средств для предоставления грантов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.3	Контрольная точка "Сформированы и зарегистрированы аккредитивы для получателей субсидии"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А. Т.	Прочий тип документа Сформированы и зарегистрированы аккредитивы для получателей субсидии	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бардин А. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2021 года	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " ,	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хидзев А. Т.	Отчет Предоставлены отчеты грантополучателей о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Туристическая инфраструктура

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0	0						
Калининградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Псковская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ															
Свердловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	44,00	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	00	0	0						
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	32,00	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	00	0	0						

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Туристическая инфраструктура

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																
Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	150.0000	525.0000	745.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	150.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	12.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	27.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	46.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	16.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	13.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	31.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	18.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	23.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	26.0000	2020	-	-	-	53.0000	74.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	26.0000	2020	-	-	-	0.0000	74.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	2.0000	2020	-	-	-	0.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	7.0000	2020	-	-	-	0.0000	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Условная единица	2.0000	2020	-	-	-	0.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Условная единица	2.0000	2020	-	-	-	0.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Условная единица	5.0000	2020	-	-	-	0.0000	21.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	Условная единица	2.0000	2020	-	-	-	0.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	4.0000	2020	-	-	-	0.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	4.0000	2020	-	-	-	0.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	Условная единица	1.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Условная единица	2.0000	2020	-	-	-	0.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	6.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	6.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	6.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	6.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)																
Справочно: в целом по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	295.0000	445.0000	595.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(в соответствии с паспортом федерального проекта)																
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	295.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	24.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	16.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	24.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	41.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	63.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	19.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	19.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	38.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	15.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	54.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	15.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	520.0000	1020.0000	1520.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	520.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	61.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	26.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	13.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	22.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	111.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	38.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	19.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	29.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	135.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	54.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	36.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	28.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	105.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	33.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	35.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	21.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	13.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	46.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	35.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	62.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	30.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	23.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Туристическая инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	17 357 223,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗРФ	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"	59 264 406,40	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5.Реализован комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России)	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
7.Реализована приоритетная поддержка проектов по созданию спортивного оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
8.Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"	1 989 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
9.Реализованы мероприятия по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
11.Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
12.Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования	19 730 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
13.Реализована поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в СКФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
14.Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	1 212 586,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
15.Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
16.Реализованы мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
17.Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Мамисон)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
18.Разработана проектно-сметная документация для создания объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
19.Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"	353 387,40	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
20.Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию сельского туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
21.Реализована поддержка российских организаций с целью приобретения (строительства) новых гражданских, в том числе круизных судов, в виде предоставления судового утилизационного гранта	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
22.Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
23.Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
24.Улучшена транспортная доступность особо охраняемых природных территорий федерального значения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
25.Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)	3 688 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
26.Создана (модернизирована) инфраструктура на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
27.Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
28.Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
29.Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
30.Реализованы меры по расширению границ и созданию новых СПВ для реализации туристских проектов и создания инфраструктуры для таких проектов	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31.Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров	23 206 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
32.Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33.Развита туристская инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
34.Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)	6 290 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
35.Разработана проектно-сметная документация для создания объектов культурно-исторического кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ", Влияние на достижение (процентов)	"Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номеров в классифицированных средствах размещения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
36.Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города	11 564 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
37.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	155 406 687,30	100,00	100,00	100,00	100,00	103,00	100,00	100,00	703,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 932,59	0,00	0,00	1 537 932,59
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 980,80	0,00	0,00	1 441 980,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 980,80	0,00	0,00	1 441 980,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 932,59	0,00	0,00	1 537 932,59
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	107 659,18	0,00	0,00	107 659,18
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	105 506,00	0,00	0,00	105 506,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	105 506,00	0,00	0,00	105 506,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	107 659,18	0,00	0,00	107 659,18
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	196 504,05	0,00	0,00	196 504,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	182 484,10	0,00	0,00	182 484,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	182 484,10	0,00	0,00	182 484,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	196 504,05	0,00	0,00	196 504,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	659 059,40	0,00	0,00	659 059,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	603 499,50	0,00	0,00	603 499,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	603 499,50	0,00	0,00	603 499,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	659 059,40	0,00	0,00	659 059,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	413 824,46	0,00	0,00	413 824,46
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	397 200,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	397 200,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	413 824,46	0,00	0,00	413 824,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	160 885,50	0,00	0,00	160 885,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	153 291,20	0,00	0,00	153 291,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	153 291,20	0,00	0,00	153 291,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	160 885,50	0,00	0,00	160 885,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 680,78	0,00	0,00	1 995 680,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 343,10	0,00	0,00	2 003 343,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 343,10	0,00	0,00	2 003 343,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 680,78	0,00	0,00	1 995 680,78
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	479 619,70	0,00	0,00	479 619,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	474 823,50	0,00	0,00	474 823,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	474 823,50	0,00	0,00	474 823,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	479 619,70	0,00	0,00	479 619,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	47 939,06	0,00	0,00	47 939,06
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	37 182,20	0,00	0,00	37 182,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	37 182,20	0,00	0,00	37 182,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	47 939,06	0,00	0,00	47 939,06
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	652 174,31	0,00	0,00	652 174,31
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	574 372,90	0,00	0,00	574 372,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	574 372,90	0,00	0,00	574 372,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	652 174,31	0,00	0,00	652 174,31
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	262 404,70	0,00	0,00	262 404,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	246 660,40	0,00	0,00	246 660,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	246 660,40	0,00	0,00	246 660,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	262 404,70	0,00	0,00	262 404,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	246 913,60	0,00	0,00	246 913,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	246 913,60	0,00	0,00	246 913,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	306 629,41	0,00	0,00	306 629,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	470 304,10	0,00	0,00	470 304,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	470 304,10	0,00	0,00	470 304,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	306 629,41	0,00	0,00	306 629,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 601,18	0,00	0,00	2 672 601,18
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 790,40	0,00	0,00	2 457 790,40
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 790,4	0,00	0,00	2 457 790,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам					0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 601,18	0,00	0,00	2 672 601,18
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	190 264,44	0,00	0,00	190 264,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	188 361,80	0,00	0,00	188 361,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	188 361,80	0,00	0,00	188 361,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	190 264,44	0,00	0,00	190 264,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	0,00	71 428,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	0,00	71 428,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 818, 19	0,00	0,00	1 507 818,19
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 369, 00	0,00	0,00	1 305 369,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 369, 00	0,00	0,00	1 305 369,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 818, 19	0,00	0,00	1 507 818,19
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	565 160,50	0,00	0,00	565 160,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	559 508,90	0,00	0,00	559 508,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	559 508,90	0,00	0,00	559 508,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	565 160,50	0,00	0,00	565 160,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	337 930,05	0,00	0,00	337 930,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	334 550,70	0,00	0,00	334 550,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	334 550,70	0,00	0,00	334 550,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	337 930,05	0,00	0,00	337 930,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 206,21	0,00	0,00	3 496 206,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 191,50	0,00	0,00	3 343 191,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 191,50	0,00	0,00	3 343 191,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 206,21	0,00	0,00	3 496 206,21

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	151 515,20	0,00	0,00	151 515,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	151 515,20	0,00	0,00	151 515,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	81 414,15	0,00	0,00	81 414,15
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	81 414,15	0,00	0,00	81 414,15
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	257 070,70	0,00	0,00	257 070,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	254 500,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	254 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	257 070,70	0,00	0,00	257 070,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 321, 08	0,00	0,00	2 143 321,08
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 999, 60	0,00	0,00	2 031 999,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 999, 60	0,00	0,00	2 031 999,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 321, 08	0,00	0,00	2 143 321,08
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	278 996,45	0,00	0,00	278 996,45
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	267 357,30	0,00	0,00	267 357,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	267 357,30	0,00	0,00	267 357,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	278 996,45	0,00	0,00	278 996,45
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	583 888,63	0,00	0,00	583 888,63
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	558 734,60	0,00	0,00	558 734,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	558 734,60	0,00	0,00	558 734,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	583 888,63	0,00	0,00	583 888,63
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 052,69	0,00	0,00	3 081 052,69
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 402,10	0,00	0,00	2 356 402,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 402,10	0,00	0,00	2 356 402,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 052,69	0,00	0,00	3 081 052,69
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	75 671,54	0,00	0,00	75 671,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	49 426,70	0,00	0,00	49 426,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	49 426,70	0,00	0,00	49 426,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	75 671,54	0,00	0,00	75 671,54
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	543 255,43	0,00	0,00	543 255,43
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	384 120,90	0,00	0,00	384 120,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	384 120,90	0,00	0,00	384 120,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	543 255,43	0,00	0,00	543 255,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	154 639,20	0,00	0,00	154 639,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	154 639,20	0,00	0,00	154 639,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	527 851,92	0,00	0,00	527 851,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	498 803,40	0,00	0,00	498 803,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	498 803,40	0,00	0,00	498 803,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	527 851,92	0,00	0,00	527 851,92
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	905 650,13	0,00	0,00	905 650,13
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	600 355,70	0,00	0,00	600 355,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	600 355,70	0,00	0,00	600 355,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	905 650,13	0,00	0,00	905 650,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	697 050,12	0,00	0,00	697 050,12
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	505 195,40	0,00	0,00	505 195,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	505 195,40	0,00	0,00	505 195,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	697 050,12	0,00	0,00	697 050,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	156 315,79	0,00	0,00	156 315,79
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	156 315,79	0,00	0,00	156 315,79
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,56	0,00	0,00	20 618,56
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,56	0,00	0,00	20 618,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 248,26	1 010 920,00	426 580,00	5 238 748,26
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 811,39	811 280,00	337 000,00	4 495 091,39
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 811,39	811 280,00	337 000,00	4 495 091,39
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 248,26	1 010 920,00	426 580,00	5 238 748,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 606,89	0,00	0,00	1 263 606,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 897,	0,00	0,00	1 248 897,19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
					19			
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 897, 19	0,00	0,00	1 248 897,19
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 606, 89	0,00	0,00	1 263 606,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	575 070,61	0,00	0,00	575 070,61
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	465 670,30	0,00	0,00	465 670,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	465 670,30	0,00	0,00	465 670,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	575 070,61	0,00	0,00	575 070,61
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	640 578,76	0,00	0,00	640 578,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	541 473,9	0,00	0,00	541 473,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
					0			
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	541 473,90	0,00	0,00	541 473,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	640 578,76	0,00	0,00	640 578,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 992,00	1 010 920,00	426 580,00	2 759 492,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 770,00	811 280,00	337 000,00	2 239 050,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 770,00	811 280,00	337 000,00	2 239 050,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 992,00	1 010 920,00	426 580,00	2 759 492,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 002,35	0,00	0,00	2 531 002,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 625,8	0,00	0,00	2 246 625,81

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
					1			
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 625,81	0,00	0,00	2 246 625,81
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 002,35	0,00	0,00	2 531 002,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	306 121,40	0,00	0,00	306 121,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	306 121,40	0,00	0,00	306 121,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 507,67	0,00	0,00	1 165 507,67
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 728,90	0,00	0,00	1 051 728,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 728, 90	0,00	0,00	1 051 728,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 507, 67	0,00	0,00	1 165 507,67
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	663 494,38	0,00	0,00	663 494,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	546 449,91	0,00	0,00	546 449,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	546 449,91	0,00	0,00	546 449,91
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	663 494,38	0,00	0,00	663 494,38
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	290 332,29	0,00	0,00	290 332,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	286 174,50	0,00	0,00	286 174,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	286 174,50	0,00	0,00	286 174,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	290 332,29	0,00	0,00	290 332,29
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	105 546,61	0,00	0,00	105 546,61
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	62 272,50	0,00	0,00	62 272,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	62 272,50	0,00	0,00	62 272,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	105 546,61	0,00	0,00	105 546,61
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00